

ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO PROCESSO IDTECH Nº 2023002350 CONTRATADA: GBM MULT SERVICE - EIRELI CNPJ/MF sob o nº 17.672.848/0001-61

Vigência Contratual:	Prazo de execução da obra:	Valor:	Link para acesso ao contrato:
CONTRATO Nº 3172023	14 meses (11/09/2023 a 03/11/2024)	R\$ 13.045.000,00	http://edoc.idtech.org.br/jspcon/202309/21/011603_20230921163302.pdf
Valor Total Geral		R\$ 13.045.000,00	

MEDIÇÕES		11/09 a 25/09	26/09 a 10/10	11/10 a 25/10	26/10 a 09/11	10/11 a 24/11	25/11 a 09/12	10/12 a 24/12	25/12 a 08/01	09/01 a 23/01	24/01 a 07/02	08/02 a 22/02	23/02 a 08/03	09/03 a 23/03	24/03 a 07/04	08/04 a 22/04	23/04 a 07/05	08/05 a 22/05	23/05 a 06/06	07/06 a 21/06	22/06 a 06/07	07/07 a 21/07	22/07 a 05/08	06/08 a 20/08	21/08 a 04/09	05/09 a 19/09	20/09 a 04/10	05/10 a 19/10	20/10 a 03/11	
		MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO
PLANEJADO ACUMULADO	100,00%	1,23%	3,48%	3,72%	3,86%	3,86%	3,72%	3,72%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	1,01%
EXECUTADO ACUMULADO	15,24%	1,16%	1,24%	1,21%	1,93%	1,46%	1,69%	1,21%	1,37%	2,03%	1,30%	0,64%																		
DIFERENÇA PLANEJADO X EXECUTADO ACUMULADO	-84,76%	-0,07%	-2,24%	-2,51%	-1,93%	-2,40%	-2,03%	-2,51%	-3,05%	-2,39%	-3,12%	-3,78%	-4,42%	-4,42%	-4,00%	-4,00%	-4,00%	-4,00%	-3,72%	-3,72%	-3,72%	-3,72%	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-1,01%	
		Preparação do Canteiro de Obras, Abertura de alvenaria de pilibanda, para instalação de cremalheira, fixamento com gesso acartonado, para isolamento interno de ruído da obra. Demolição e retratado de entulhos.	Placa de Obra, Demolição de alvenarias e instalações hidráulicas e Elétricas, Retirada de entulhos, Execução de Alvenarias, chapisco e reboco.	Demolição de alvenarias, revestimentos, janelas e instalações hidráulicas e Elétricas, Retirada de entulhos. Início das instalações novas. Execução de contrapiso, requadramento de portas e janelas, alvenarias, chapisco e reboco.	Demolição de alvenarias, revestimentos, janelas, portas e instalações hidráulicas e Elétricas, Retirada de entulhos. Início das novas instalações elétricas, hidráulicas e de gases. Execução de contrapiso, requadramento de portas e janelas, alvenarias, chapisco, reboco e emassamento.	Início das novas instalações elétricas, hidros sanitárias e de gases. Execução de contrapiso, nivelamento, requadramento de portas e janelas, alvenarias, chapisco, reboco, emassamento e revestimentos.	Demolição, execução de contrapiso, impermeabilização, nivelamento, revestimento, requadramento de portas, alvenarias, chapisco, reboco, emassamento e revestimentos. Instalação do perfil das janelas.	Demolição, execução do contrapiso, impermeabilização, nivelamento, alvenarias, chapisco, reboco, emassamento e revestimentos. Instalação do perfil das janelas.	Execução de contrapiso, impermeabilização, nivelamento, alvenarias, chapisco, reboco, emassamento e revestimentos. Instalação do perfil das janelas.	Execução de contrapiso, impermeabilização, nivelamento, alvenarias, chapisco, reboco, emassamento e revestimentos. Instalação do perfil das janelas.	Contrapiso, impermeabilização, nivelamento, revestimento, alvenarias, chapisco, reboco, emassamento e revestimentos. Instalação dos aluminos de acabamento do revestimento das paredes. Início do forro.	Contrapiso, impermeabilização, nivelamento, revestimento, alvenarias, chapisco, reboco, emassamento e revestimentos. Instalação dos aluminos de acabamento do revestimento das paredes. Continuação das instalações elétricas, hidros sanitárias e de gases.																		
Valores medições efetuadas		R\$ 151.460,20	R\$ 161.791,45	R\$ 158.288,52	R\$ 252.312,99	R\$ 190.607,13	R\$ 219.829,31	R\$ 158.383,36	R\$ 178.595,81	R\$ 264.308,72	R\$ 169.294,56	R\$ 82.968,43																		

TOTAL GERAL FATURADO/MEDIDO R\$ 1.987.846,48

